

Fjernvarme

Information om status

- Selve projektet er godkendt af Kommunen
- Projektet om levering af fjernvarme til de 5 ejerforeninger på Slettebjerget nærmer sig et endeligt kontraktforslag
- Forsyningen er kommet med et første oplæg den 6. marts
- Foreningerne har holdt et fællesmøde for at diskutere indholdet og, der var den 21. marts et fællesmøde med Forsyningen
- På baggrund af mødet og spørgsmål fra de enkelte foreninger til Forsyningen vil Forsyningen vende tilbage med et revideret kontraktforslag samt uddybende information om beregningsgrundlag mv.

- Overordnet set er overslagsprisen for projektet blevet ”en del” dyrere i forhold til det overslag, vi fik i juli 2022
- Ud over inflation og forholdene i byggebranchen indgår i dette også, at Forsyningen lagde op til, at de også implementerede løsningen på vores side af snitfladen (ikke en del af overslaget fra juli 2022)
- Sammenlignet med overslaget fra 2022 er der tale om en stigning på mellem 65 og 70 % afhængig af betalingsformen
- Det endelige beløb afventer, at Forsyningen kommer med det reviderede kontraktforslag – som altså forventes at indeholde en mindre stigning i forhold til første udkast
- Der lægges op til, at den væsentligste del af udgiften kan afdrages over 20 år med en fast rente på 4% pa – svarende til et annuitetslån – alternativt kan man vælge at betale up front

- Forsyningens tidsplan går stadig på levering til næste fyringssæson
- Det er stadig en forudsætning for projektet, at alle fem ejerforeninger går med
- Der planlægges med, at vi kan afholde en ekstraordinær generalforsamling i april, hvor der skal stemmes om, hvor vidt bestyrelsen kan underskrive kontrakten eller ej
- Kontrakten og tilhørende materiale vil blive udsendt i henhold til vedtægterne
- Materialet vil også indeholde information vedrørende alternativer, da vi under alle omstændigheder skal ophøre med at anvende gas som energikilde inden for en overskuelig tidshorisont (<https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2022/jun/aftale-om-et-mere-groent-og-sikkert-danmark->)